



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๑ ปี)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลเวินพระบาท

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวินพระบาท เป็นไปด้วยความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวินพระบาท จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ <https://www.vernphabath.go.th/index> หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวินพระบาทได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันชัย พึงเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและภารกิจของเทศบาล

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานทำบุญวัน เทศบาล	จัดกิจกรรม การทำบุญตักบาตร และจัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่นกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ อาคาร สำนักงาน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	√			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการเทศบาลสัญจร พบประชาชน	คณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นได้พบปะรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙			√	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรประพฤติปฏิบัติ ตนด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	√			๑๕,๕๙๐	
๔	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อศักยภาพ ในการบริหารงานของ เทศบาลตำบลเวิน พระบาท	เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะให้แก่ บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			√	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	√			๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนการจัด งานรัฐพิธีและพระราชพิธี ในวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด งานรัฐพิธีและพระราชพิธีในวันสำคัญของ ชาติ	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙	√			๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบ ถวายบังคมพระบรม ศพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และศึกษาดู งานโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	-เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง -เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคี ของประชาชน -เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้นำ แนวทางมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	๘๕,๑๐๐	ธ.ค. ๖๘	√			๘๕,๐๖๐	

๑.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่และให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษี	จัดอบรมให้ความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เสียภาษีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้เกี่ยวกับภาษี	๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙	√			๑๐,๐๐๐	

๑.๓ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	√			๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดฝึกซ้อมแผน อัคคีภัยชุมชนตำบลเวิน พระบาท	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงเหตุสาธารณ ภัยต่างๆเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๖๘	√			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวมหมวก กันน็อคนิรภัยของเด็ก ปฐมวัย	อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง มีความรู้ถึง ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยแก่เด็ก ปฐมวัยในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่าง ปลอดภัยยิ่งขึ้น	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙	√			๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม คมนาคมและทางระบายน้ำ
และการพัฒนาระบบผังเมืองและระบบสุขาภิบาล

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านยาง นกเหาะ หมู่ที่ ๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑ จากปากซอยสารวิชัย ถึง ถนนริมแม่น้ำโขง ระบายยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายวรกิจ แก้วพุด-บ้านนายราศี แก้วพุด ระบายยาว ประมาณ ๓๐๐ เมตร	๒๙๓,๙๐๐	ส.ค.๖๘	√			๒๙๓,๙๖๗.๐๖	

๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	ขอยทุ้งนาทาม จากบ้านนางติ่ม เสนจันทร์ดีไชย - บ้านนางบุญเรียง บุตรดี บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๓,๔๐๐	พ.ค. ๖๘	√			๑๖๗,๐๐๐	

๑.๓ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๒	สายริมแม่น้ำโขง - ดอนปู่ตา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๖,๑๐๐	ก.ค. ๖๙	√			๒๐๖,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ ๔ ว่าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๔๐๘,๒๐๐	มิ.ย. ๖๙	√			๔๐๘,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก ทวย หมู่ที่ ๕ สายถนนขมิ้นจากบ้านนาง ดารารพร ช่วยรักษา - ทำทรายเลิศชัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตารางเมตร	๒๘๘,๔๐๐	ก.ย. ๖๙	√			๒๖๙,๗๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแค หมู่ที่ ๘	สายทางเข้าป่าช้าบ้านนาแค กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๔๐๐	ส.ค. ๖๙	√			๑๒๙,๕๐๐	
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะใน ป่าช้า บ้านนาแค หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในป่าช้า บ้านนาแค หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ ห้อง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๓๖๙,๖๐๐	ส.ค. ๖๙	√			๓๖๔,๗๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๙	สายร่มไทร จากบ้านนายเรียน ไชยสุระ- ถนน สายบะมน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๐๕ ตารางเมตร	๓๗๗,๒๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๓๗๗,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	จากบ้านนางวันเพ็ญ แก่นท้าว บ้านนางลำไผ่ แสง ดี ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร	๒๖๒,๖๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๒๖๑,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	จากบ้านนายสมพงษ์ หนันอ้าย บ้านนายสนั่น เอกพันธ์ ขนาดกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร	๑๗๗,๖๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๑๗๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔	จากหน้าบ้านนายชาญ สันดี - บ้านนางทองทรัพย์ มุมนบุญ ขนาดกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร	๙๔,๘๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๙๔,๔๐๐	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ปากทวย หมู่ที่ ๕	สายทุ่งรวงทอง บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.	๒๑๑,๖๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๒๑๑,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	ขอยร่วมใจพัฒนา จากบ้านนางสาวกิ่งพยอม ผาตลาด - บ้านนายเกียรติศักดิ์ ผาตลาด บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖ กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร	๓๑๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๓๐๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาสีดา หมู่ที่ ๖	จากหน้าวัดศรีมงคล - บ้านนายเอกชัย กีกาศ ขนาด Ø กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.	๑๘๖,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	√			๑๘๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	จากบ้านนายนพพร มุดผา - บ้านนายหนู แก้ว ไชยสุระ กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร	๓๔๘,๘๐๐	เม.ย. ๖๙	√			๓๔๘,๘๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	จากหน้าบ้านนางมณฑา ภูซุม - ศาลา หน้าโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร	๑๕๑,๒๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๑๔๘,๕๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังซอยทุ่ง ประชากรราษฎร์ บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	ซอยทุ่งประชากรราษฎร์ จากนางวัง ธนะเหลา - นายนายจรัส ภูมิชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒ ตารางเมตร	๖๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๕๓,๙๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโสภได้ หมู่ที่ ๓	สายทางเข้าหมู่บ้านนาโสภได้ จากบ้านนายชูชาติ ทุมเสน หน้าวัดศรีบุญเรือง ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตารางเมตร	๑๖๓,๖๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๑๕๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงและ ขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	√			๔๘๗,๐๐๐	
๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	สาย นพ.ถ. ๘๘-๐๐๔ บ้านนาโสกเหนือ - บ้านม่วง บ้านนาโสกเหนือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๖๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๘๗๒,๕๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	จากบ้านมนัสชัย เพี้ยมา - ทางแยกห้วยกะชะ หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๔๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๖๗๕,๙๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	บ้านนาโสกใต้ - บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ ๓ บ้านนาโสกใต้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๘๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๗๑๔,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	สายทุ่งรวงทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๖๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๘๔๔,๙๙๙	
๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	จากซอยลานยาง ถึงบ้านนายทองสา ไชยสุระ กว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๒๘๔,๒๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๒๗๒,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	ถนนสาย นพ.ถ. ๘๘ - ๐๐๒ บ้านปากทวย - บ้านนาสีดา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร	๔๔๘,๖๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๔๔๗,๖๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	สาย นพ.ถ. ๘๘ - ๐๐๘ บ้านเชียงยืน - บ้านม่วง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ตารางเมตร	๔๔๙,๔๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๔๔๔,๐๐๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	สายแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บะมน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร	๓๗๗,๕๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๓๖๒,๐๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	สายบ้านนาโสกใต้ - บ้านเนินบ่อทอง จากนาง ประเทือง หงษามนุษย์ - ถนนทางหลวงตัดใหม่ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตารางเมตร	๔๔๙,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๔๔๒,๐๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	สายบ้านนาโสกใต้ - บ้านม่วง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๔๐๐	พ.ค. ๖๙	√			๔๗๓,๕๐๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านยางนกเหาะ - บ้านวินพระบาท สายวัด คลองยางสามัคคีธรรม - บ้านวิน พระบาท	สายวัดคลองยางสามัคคีธรรม - บ้านวินพระบาท กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร	๓๐๓,๕๐๑	พ.ค. ๖๙	√			๓๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔	จากบ้านนาบุญเรือง สิงแขก - วัดคลองยาง สามัคคีธรรม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๒๖๓,๐๐๐	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	สายแยกจากถนนปากทวย - นาแค ถึง ชลประทานห้วยกะชะกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๑,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๑๖๖,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	สายปากทวย - บ้านน้อยชลประทาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๑๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๔๕๗,๐๐๐	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	สายนาคา - ห้วยทวย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	๑๔๔,๖๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๑๔๔,๖๐๐	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	สายบ้านนาสีดา - บ้านนาแค กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร	๔๗๒,๗๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๔๗๒,๗๐๐	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	สายบ้านม่วง - บ้านนาโสกเหนือ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๑๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๔๙๔,๑๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	สายหนองดินแดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๕๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๔๗๐,๕๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	สายบุงหวาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๒,๕๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๑๙๒,๕๐๐	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านนาโสกเหนือ หมู่ที่ ๑๐	สายทางเข้าชลประทานห้วยบ่อ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร	๑๖๘,๔๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๑๖๘,๔๐๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	ซอยทุ่งนาทาม จากบ้านนายสมพงษ์ ศรีเพ็ง - บ้านนางบุญเรือง บุตรดี บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๓,๙๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๒๔๓,๙๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	จากหลังบ้านนายหอม ฆาลาด - สวนยางพารา นายยัง สายประพันธ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๔๙๘,๐๐๐	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	จากบ้านนายยอด - แยกบ้านโพนก่อ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๖๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๔๙๘,๐๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	สายวัดป่า - บะมน บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๔,๘๐๐	ก.ค.๒๕๖๙		√		๑๘๔,๘๐๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแค หมู่ที่ ๘	บ้านนาแค สายห้วยวังเวิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๙,๗๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	√			๔๘๙,๗๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการจัดการเรียน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
และการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

๑.๑ แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๙	√			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน -ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๗๗๙,๔๐๐	ก.ย.๖๙	√			๗๗๙,๔๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	√			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนในเขต ตำบลเวินพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลเวินพระบาท	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	√			๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการแข่งกีฬากลุ่ม โรงเรียนในเขตตำบล เวินพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งกีฬากลุ่ม โรงเรียนในเขตตำบลเวินพระบาท	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	√			๓๐,๐๐๐	

๑.๑ แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันกลุ่มโรงเรียน(สพฐ.)สำหรับเด็กอนุบาล - ป.๖	๑,๔๓๘,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	√			๑,๔๓๘,๒๐๐	
๗	โครงการนำเด็กนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการนำเด็กนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	√			๒,๐๐๐	
๘	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	๖๙๑,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	√			๖๙๑,๗๐๐	

๑.๒ แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับมัธยมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตามฮัตครองครองถิ่นแดนดินแห่งอารยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามฮัตครองครองถิ่นแดนดินแห่งอารยธรรม	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	√			๓๐,๐๐๐	

๑.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือเยียวาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	√			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมแก่เยาวชนในตำบลเรื่องการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๙	√			๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอบ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอบ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มจัก สาน หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มจัก สาน หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มทอ ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มทอ ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ และคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๗	โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาหารและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	√			๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมกลุ่มลูก ประคบแผนไทย หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มลูก ประคบแผนไทย หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	

๑.๔ แผนงาน การเกษตร

งาน ส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชจากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๙			√	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙)

แบบ ผด ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่นและการฟื้นฟู
และส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิต

๑.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาป้องกัน สมานฉันท์ระดับตำบล	จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	√			๑๙๙,๘๖๐	

๑.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือ	จัดกิจกรรมแข่งขันเรือเพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘			√	๗๐,๐๐๐ (โอนลด)	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘			√	๑๕๐,๐๐๐ (โอนลด)	
๓	โครงการจัดงานนิทรรศการ วัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดแสดง ซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่าไทกะเลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน นิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดแสดงซุ้มวิถี ชีวิตชนเผ่าไทกะเลิง	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	√			๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดงานประเพณี นมัสการพระพุทธบาทเวินปลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทเวินปลา	๑๗๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๕	✓			๑๗๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญ เดือนสาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๕	✓			๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่ดาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีแห่ดาว	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๔	✓			๓๑,๒๐๐	
๗	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือ ไฟจังหวัดนครพนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๔	✓			๘๐,๐๐๐	
๘	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๕	✓			๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมประเพณี บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมประเพณีบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๕	✓			๙,๕๐๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มลูกประคบ แผนไทย หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกลุ่มลูกประคบ แผนไทย	๑๐,๐๐๐๐	มี.ค. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวินพระบาท

แบบ ผด ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นตำบลน่าอยู่
การสาธารณสุขและอนามัยชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม สดมลพิษการ
จัดระเบียบชุมชนและการบังคับใช้เทศบัญญัติท้องถิ่น

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

งาน การบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด	จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในพื้นที่ ตำบลเวินพระบาท	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	√			๒๕,๗๐๐	
๒	โครงการณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการ ออกฉีดพ่นหมอกควัน ๒. เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๓. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ -ก.ย. ๖๙	√			๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการเฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	๑๐,๗๐๐	ธ.ค. ๖๘	√			๑๐,๗๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา เป็นต้น ๒. เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๓. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๗๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	√			๖๙,๖๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวิตรุ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตรุ่ง) บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	√			๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	√			๑๐,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวิตรุ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตรุ่ง) บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	√			๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	√			๑๐,๐๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวิตรุ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตรุ่ง) บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	√			๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาโสกใต้ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวี สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์) บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านเชียงยืน หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวี สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์) บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านปากทวย หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวี สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำโครงการ พัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์) บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	√			๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่ สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่สมบูรณ์) บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านม่วง หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่ สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่สมบูรณ์) บ้านนาแค หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาแค หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่ สมบูรณ์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีสี่สมบูรณ์) บ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	✓			๑๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดีชีวิตรุ่ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน (บ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตรุ่ง) บ้านนาโสภะเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านนาโสภะเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตำบลวินพระบาทน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย	เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลวินพระ บาทมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ ชุมชนของตนเอง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ธ.ค. ๖๘	✓			๑๓,๑๗๕	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวินพระบาท ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๑๐๙ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ	
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๗	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พบว่า เทศบาลตำบลเวินพระบาทไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๕ โครงการ เนื่องจากนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน