



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลเวินพระบาท
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวินพระบาท เป็นไปด้วยความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวินพระบาท จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ <https://www.vernphabath.go.th/index> หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวินพระบาทได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวันชัย พึงเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลเวียงพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คุณธรรมและส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและภารกิจของเทศบาล

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานทำบุญ วันเทศบาล	จัดกิจกรรม การทำบุญตักบาตร และจัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่นกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ อาคาร สำนักงาน	๓๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการเทศบาลสัจจ รพบประชาชน	คณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นได้พบปะรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรประพฤติปฏิบัติ ตนด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุข	๑๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	

๑.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่และให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษี	จัดอบรมให้ความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ เสียภาษีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีผู้มี หน้าที่เสียภาษีมีความรู้เกี่ยวกับภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๗	✓			๓,๔๒๐	

๑.๓ แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการจัดฝึกซ้อมแผน อัคคีภัยชุมชนตำบลเวิน พระบาท	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงเหตุสาธารณภัย ต่างๆเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐				✓		

๑.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน จราจร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดเกิด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวมหมวก กันน็อคของรถจักรยานยนต์	อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ มีความรู้ถึง ประโยชน์ของการสวมหมวกกันน็อคได้แก่คุ้มครอง ในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น	๒๐,๐๐๐				✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม คมนาคมและทางระบายน้ำ
และการพัฒนาระบบผังเมืองและระบบสุขาภิบาล

งาน ไฟฟ้าและประปา

๑.๑ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๘ จุด	๑๗๘,๑๐๐	เม.ย ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาโสกเหนือ	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาโสกเหนือ	๔๘๓,๒๘๐	มิ.ย. ๖๗			✓		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน (จากบ้านนาบุญรัตน์ หารู้ - สวนนายสมเกียรติ เวียงจันทร์)	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓		
๔	โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	ขยายไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน (จากบ้านนางบังเพ็ญ สุวรรณมา - บ้านนายสกล สันติ)	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีดา	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีดา (บริเวณสามแยกหน้า สนามกีฬา)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗			✓		

งาน ส่วนสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนอง ข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย ขนาด ๑๐x๒๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการปรับปรุง สวนสาธารณะหนองข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองข้าว หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗		✓			

งาน ก่อสร้าง

อุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๓ แผนงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ในป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านเวินพระบาท	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านเวินพระบาท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๓๐๑,๘๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		
๒	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านยางนกเหาะ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านยางนกเหาะ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๙๓ ตร.ม.	๙๐,๙๐๐	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางนกเหาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางนกเหาะ สายริมแม่น้ำโขง-คอมมูตา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม.	๗๘,๔๐๐	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางนกเหาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้าน ยางนกเหาะ จากวัดคลองยางสามัคคี - ศาลาป่า ช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๑๑๓,๐๐๐	ก.ย. ๖๗			✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน จากบ้านนายสุสันต์ - บ้านนาง อุดม กงเกด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๕.๖๐ ตร.ม.	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗		✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย จากสวนยางนายบุญชัย เพี้ยมา - บ้านนายประวิตร ศรีสมยา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.	๓๐๑,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ขยายถนน จากบ้านบางหมอง ไชยสุระ - บ้านนายสุใจ ไชยสุระ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตร.ม.	๒๐๒,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง จากทางเข้าดอนปู่ตา - ดอนปู่ตา ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๙๗,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓		
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค (หัวเขื่อน) ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ช่อง กว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร	๓๓๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗	✓				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยชลประทาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยชลประทาน ขอยืมไพร (จากบ้านนาเรียน ไชยสุระ - ถนนสายบะหม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๓๕,๐๐๐	ก.ย.๖๗			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีดา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีดา จากบ้านนายสมพงษ์ ภูมิศา - นายเจียง ชัย ภูมิศา ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อย กว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗			✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาโสกใต้	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาโสกใต้ (จากบ้านนายถวิล - หน้าวัด ศรีบุญเรือง) กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๘ ตร.ม.	๓๐๗,๗๐๐	มิ.ย.๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาโสกเหนือ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนา โสกเหนือ ถนนประชาร่วมใจ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	๓๑๘,๐๐๐	มี.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
และการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

๑.๑ แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	✓			๑๙,๙๓๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	๗๑๙,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗		✓		๔๒๔,๙๓๖	
๓	โครงการการดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านม่วง-นาสีดา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านม่วง-นาสีดา	๓๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลเวียงพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลเวียงพระบาท	๒๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖	✓			๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลเวียงพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลเวียงพระบาท	๓๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย.๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.)	๑,๕๒๔,๒๐๐	๑๕ มี.ค.๖๗	✓			๗๓๔,๕๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการตามยุทธศาสตร์ ลดช่องว่างด้านดินแดน เกษตรกรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ ลดช่องว่างด้านดินแดนเกษตรกรรม	๓๐,๐๐๐				✓		

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

๑.๓ แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและพื้นที่ผู้สูงอายุให้ ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมแก่เยาวชนในตำบลเรื่องการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐				✓		
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงยืน	๑๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๘ บ้านนาแค	๑๐,๐๐๐				✓		
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม งาน หมู่ที่ ๕ บ้านปากทวย	๑๐,๐๐๐				✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชจากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐				√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่นและการฟื้นฟู
และส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิต

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

๑.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐				✓		

งาน กีฬาและนันทนาการ

๑.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ปรองดองสมานฉันท์ ระดับตำบล	จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐				✓		

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๓ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือ	จัดกิจกรรมแข่งขันเรือเพื่ออนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	✓			๑๐,๐๕๕	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบ สานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				✓		
๔	โครงการจัดงาน นิทรรศการวัฒนธรรม ท้องถิ่นและจัดแสดงซุ้ม วิถีชีวิตชนเผ่าไทกะเลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน นิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดแสดงซุ้มวิถี ชีวิตชนเผ่าไทกะเลิง	๔๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงาน ประเพณีนมัสการพระ พุทธบาทเวินปลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทเวินปลา	๑๕๐,๐๐๐				✓		
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม	๒๐,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๗	✓			๑๙,๙๕๐	
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ดาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีแห่ดาว	๑๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการจัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๘๐,๐๐๐				✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวินพระบาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นตำบลน่าอยู่
 การสาธารณสุขและอนามัยชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ลมพิษพิษการ
 จัดระเบียบชุมชนและการบังคับใช้เทศบัญญัติท้องถิ่น

งาน การบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day	จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะใน พื้นที่ตำบลเวินพระบาท	๑๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๓,๘๗๕	
๒	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย และ จ้างเหมาตรวจน้ำอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๖ – ส.ค. ๖๗			✓		
๒	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย และ จ้างเหมาตรวจน้ำอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ทราเย อบเท เป็นต้น ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการออกฉีดพ่นหมอกควัน ๓. เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๓๐๐	
๔	โครงการศึกษางานเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	การพัฒนาศักยภาพ โดยการนำอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เดินทางไปศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			๔๗๒,๕๕๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแล ตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมใน การตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๑๐,๐๐๐				✓		
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา เป็นต้น ๒. เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ๓. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๖๓,๒๗๕	
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการจัดทำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท				✓		

งาน การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๑๓๖,๘๘๐	
๒	โครงการตำบลเวินพระบาทนำ อยู่ ชุมชนปลอดขยะ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลเวินพระ บาทมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ ชุมชนของตนเอง	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา
 ๑ แผนงาน สาธารณสุข
 งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	วิทยาศาสตร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน สะพ่ายไพลที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	๘๑,๑๐๐				✓		

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบเดือน ตุลาคม – มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวินพระบาท ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๖๔ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า เทศบาลตำบลเวินพระบาทไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๖๔ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัวขั้วระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในหัวขั้วระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

